


**-: परियोजना निर्माण कार्य का मासिक विवरण :-**  
(साफ्ट एवं हार्ड कापी में)

दिनांक 02 माह मई वर्ष 2023

1- संस्थान का नाम:-		स्व0 जनरल बिपिन चन्द्र जोशी राजकीय ग्रामीण पालीटैक्निक ताकुला
2- परियोजना का नाम:-		स्व0 जनरल बिपिन चन्द्र जोशी राजकीय ग्रामीण पालीटैक्निक ताकुला में सिविल एवं फार्मेसी ब्लॉक का निर्माण कार्य।
3- परियोजना का प्रकार:- अनावासीय/आवासीय/छात्रावास/अन्य प्रकृति के निर्माण कार्य।		अनावासीय
4- निर्माण की मूल लागत:-	लाख में।	₹ 1717.55
5- निर्माण एजेन्सी का नाम:-		निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम रानीखेत।
6- परियोजना प्रबन्धन का नाम:-		इ0 हरीश प्रकाश
7- परियोजना प्रबन्धन का दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल पत्राचार पता:-		दूरभाष नम्बर- 9410777635 e mail- <a href="mailto:pmunitranikhaet@gmail.com">pmunitranikhaet@gmail.com</a>
8- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि:-		14.02.2023
9- परियोजना की पुनरीक्षित लागत यदि हो:-	लाख में।	0.00
10- निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा वर्षवार अवमुक्त धनराशि शासनादेश सहित:-	लाख में।	94/xli-A/2023-मु.द्यो 06/2021 Uttrakhand Dated 24-01-2023 द्वारा ₹0 900.00 लाख एवं /59/नि0प्रा0शि0/SSA/2023-24 dt.05/04/2023 द्वारा ₹0 817.55 लाख
11- शासन द्वारा कुल अवमुक्त धनराशि:-	लाख में।	₹ 1717.55
12- निर्माण कार्य पर कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय धनराशि:-	लाख में।	0.00
13- निरीक्षण के समय वित्तीय प्रतिशत में मूल लागत के सापेक्ष:-		5%
14- विगत अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय प्रगति प्रतिशत में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष:-		0%
15- निरीक्षण के समय वित्तीय प्रगति प्रतिशत में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष:-		0%
16- विगत अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार भौतिक प्रगति प्रतिशत में:-		5%
17- निरीक्षण के समय भौतिक प्रगति प्रतिशत में।		15%

18- शासन द्वारा मूल लागत के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली अवशेष धनराशि:- लाख में।	-
19- एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि:-	13.02.2024
20- निर्माण एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण:-	कार्यस्थल पर आंशिक सामग्री उपलब्ध कराते हुए फार्मसी ब्लॉक का फाउण्डेशन कार्य प्रगति पर।
21- टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आंगणन के सापेक्ष अवशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण:-	सिविल एवं फार्मसी ब्लॉकों हेतु भवन निर्माण कार्य।
22- प्रधानाचार्य/समिति की गुणवत्ता अनुश्रवण के बारे में टिप्पणी संतोषजनक/ असंतोषजनक/अन्य	सन्तोषजनक
23- परियोजना के 10 अलग-अलग लिये गये फोटोग्राफ साफ्ट/हार्ड कापी में संलग्न है/संलग्न नहीं है:-	संलग्न
<p>प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर नाम/ मुहर सहित</p> <p>समिति के हस्ताक्षर नाम/मुहर सहित</p> <p>कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नाम/मुहर सहित</p> <p style="text-align: right;">   परियोजना प्रबन्धक  निर्माण इकाई  पेयजल निगम, राजीस्ट्रेत </p>	